

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2568 - ถึงเดือน กันยายน 2568

เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการปรับปรุงเสียดงตาม สาย บ้านคำโพน หมู่ที่ 4	กองช่าง	60,000.00	ม.ค.-ก.พ.	-		-	√	60,000.00	
2	โครงการปรับปรุงหอกระจาย ข่าว ภายในหมู่บ้าน บ้านแก่ง เรืองพัฒนา หมู่ที่ 15	กองช่าง	30,000.00	ม.ค.-ก.พ.	-	-	-	√	30,000.00	
รวมทั้งสิ้น			90,000.00						90,000.00	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 3 เชื่อม ซอยนาจะหลวย 1 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1	กองช่าง	211,500.00	พ.ค.-ก.ค.	-	-	√	-	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนาจะหลวย 6 เชื่อม ซอยนาจะหลวย 2 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1	กองช่าง	211,500.00	มิ.ย.-ส.ค.	-	-	√	-	-	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง ห้วยหลวงวีรสิทธิ์ บ้านแก่ง เรือง หมู่ที่ 3	กองช่าง	211,500.00	มิ.ย.-ส.ค.	-	-	√	-	-	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยแก่งเรือง 2 บ้านแก่งเรือง หมู่ที่ 3	กองช่าง	423,000.00	เม.ย.-มิ.ย.	-	√	-	-	-	

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในวัดแก้งเรือง บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3	กองช่าง	211,500.00	พ.ค.-ก.ค.	-	-	√	-	-	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโตน 3 บ้านคำโตน หมู่ที่ 4	กองช่าง	313,000.00	ก.พ.-เม.ย.	-	√	-	-	-	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโตน 8 บ้านคำโตน หมู่ที่ 4	กองช่าง	482,000.00	เม.ย.-มิ.ย.				√	482,000.00	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 10/10 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5	กองช่าง	78,000.00	เม.ย.-มิ.ย.				√	78,000.00	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 9/1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5	กองช่าง	166,000.00	มี.ค.-พ.ค.				√	166,000.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง 12 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6	กองช่าง	323,000.00	มิ.ย.-ส.ค.				√	321,500.00	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา 13 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16	กองช่าง	219,000.00	พ.ค.-ก.ค.			√		-	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่ 4 บ้านค่าน้ำอ้อม หมู่ที่ 17	กองช่าง	423,000.00	เม.ย.-มิ.ย.				√	422,000.00	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นาเจริญ 4 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18	กองช่าง	423,000.00	มี.ค.-พ.ค.				√	422,000.00	

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนา จะหลวย 10 บ้านไร่ภูจอง หมูที่ 19	กองช่าง	211,500.00	ก.ค.-ก.ย.			√		-	
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำ โพน 2 บ้านไร่ภูจอง หมูที่ 19	กองช่าง	211,500.00	มิ.ย.-ส.ค.				√	210,000.00	
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก ซอยหนองหว่า บ้านท่าก่อ หมูที่ 2	กองช่าง	120,000.00	พ.ค.-ก.ค.				√	119,000.00	
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก ซอยหลังป่าช้า บ้านท่าก่อ หมูที่ 2	กองช่าง	173,000.00	พ.ค.-ก.ค.				√	173,000.00	
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก ซอยวัดนครแสน เมือง บ้านท่าก่อ หมูที่ 2	กองช่าง	150,000.00	เม.ย.-มิ.ย.				√	148,500.00	
19	โครงการปรับปรุงผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโคก ใหญ่ 10 บ้านโคกมใหญ่ หมู ที่ 5	กองช่าง	179,000.00	พ.ค.-ก.ค.				√	179,000.00	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก ซอยโคกใหญ่ 9 เชื่อม ซอยโคกใหญ่ 13 บ้านโคกใหญ่ หมูที่ 5	กองช่าง	276,000.00	มี.ค.-พ.ค.				√	276,000.00	
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก ซอยห้วยอัม บ้านดงขวาง หมูที่ 6	กองช่าง	100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.				√	100,000.00	
ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		

22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วย หินคลุก ขยายกลางเมือง 3 เชื่อม ถนนกลางเมือง บ้านตูม บ้าน กลางเมือง หมู่ที่ 11	กองช่าง	423,000.00	พ.ค.-ก.ค.				√	423,000.00	
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วย หินคลุก ขยายตองสีร์สอร์ท บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12	กองช่าง	350,000.00	พ.ค.-ก.ค.				√	350,000.00	
24	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนก รีตขยายโคกใหญ่ 5 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14	กองช่าง	423,000.00	ก.พ.-เม.ย.				√	423,000.00	
25	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์ติกคอนก รีต ขยายแก้งเรือ่ง 6 บ้านแก้ง เรือ่งพัฒนา หมู่ที่ 15	กองช่าง	393,000.00	พ.ค.-ก.ค.				√	393,000.00	
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก ขยายหนอง มันปลา 4 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16	กองช่าง	204,000.00	เม.ย.-มิ.ย.				√	202,500.00	
รวม			6,910,000.00						4,888,500.00	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผน(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	สำนักปลัด เทศบาล	30,000.00	ธ.ค.-ม.ค.,เม.ย.				√	30,000.00	
2	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน(อปพร.)	สำนักปลัด เทศบาล	15,000.00	มี.ค.		√			-	
3	โครงการอบรมรื้อเยาวชน ด้านยาเสพติด	สำนักปลัด เทศบาล	12,000.00	มิ.ย.-ส.ค.		√			-	
4	อุดหนุนศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	ศอ.ปส.จ.อุบล	15,000.00	จ.ค.		√			-	
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day	สำนักปลัด เทศบาล	10,000.00	มี.ค.-เม.ย.	-	-	-	√	9,600.00	
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรค	สำนักปลัด เทศบาล	10,000.00	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	92,800.00	
7	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด เทศบาล	95,000.00	มี.ค.	-	-	-	√	95,000.00	
8	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	สำนักปลัด เทศบาล	30,000.00	มี.ค.-ก.ค.	-	-	-	√	7,125.00	
9	โครงการส่งเสริมการคัดแยก ขยะ	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ม.ค.-พ.ค.	-	-	-	√	20,000.00	
10	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านนา จะ หลวย หมู่ที่ 1	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ต.ค.	-	-	-	√	20,000.00	

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
11	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านท่า ก่อ หมู่ที่ 2	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
12	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านแก้ง เรือง หมู่ที่ 3	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
13	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านคำ โพน หมู่ที่ 4	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
14	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านโคก ใหญ่ หมู่ที่ 5	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
15	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านดง ขวาง หมู่ที่ 6	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
16	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านแก้ง ชีเหล็ก หมู่ที่ 9	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
17	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้าน กลางเมือง หมู่ที่ 11	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
18	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านโคก ใหญ่ หมู่ที่ 14	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
19	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านแก้ง เรืองพัฒนา หมู่ที่ 15	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
20	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้าน หนองมันปลา หมู่ที่ 16	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
21	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ บ้านค้ำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
22	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
23	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ บ้านไร่ภูจอง สี	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	20,000.00	
รวม			517,000.00						534,525.00	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด เทศบาล	80,000.00	เม.ย.	-	-	-	√	80,000.00	
2	โครงการจัดงานเสริมสร้าง สุขภาพผู้สูงอายุ		160,000.00	เม.ย.	-	-	-	√	24,910.00	
3	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สำนักปลัด เทศบาล	210,000.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	30,000.00	
4	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด เทศบาล	70,000.00	ต.ค.-ก.ย.		√			-	
รวม			440,000.00						134,910.00	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด เทศบาล	362,160.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	235,938.00	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด เทศบาล	70,000.00	ม.ค.	-	-	-	√	-	
3	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด เทศบาล	12,740,400.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	11,700,900.00	
4	เงินเบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด เทศบาล	4,152,000.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	410,000.00	
5	เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด เทศบาล	162,000.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	148,000.00	
6	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด เทศบาล	630,673.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	278,514.00	
7	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูจอง นายอย	สำนักปลัด เทศบาล	200,000.00	พ.ย.-ธ.ค.				√	100,000.00	
8	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	สำนักปลัด เทศบาล	5,000.00	มิ.ย.-ก.ค.		√			278,514.00	
9	เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต เทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	52,000.00	พ.ย.-ธ.ค.		√			-	
10	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สำนักปลัด เทศบาล	971,166.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	100,000.00	
11	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/ พนักงาน	สำนักปลัด เทศบาล	10,000.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	-	
รวม			19,355,399.00						13,251,866.00	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	กองการศึกษา	100,000.00	ม.ค.	-	-	-	√	100,000.00	
2	โครงการประกวดผลงานของ หนู	กองการศึกษา	20,000.00	ก.พ.-มี.ค.	-	-	-	√	19,640.00	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	กองการศึกษา	150,000.00	พ.ค.-ก.ค.	-	-	-	√	149,900.00	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	2,820,530.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	2,459,455.00	
5	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหาร เสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน6โรงเรียนในพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาลตำบล จองนายอย	กองการศึกษา	1,980,630.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	1,987,008.00	
6	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหาร เสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	กองการศึกษา	591,864.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	548,821.00	
7	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลจองนาย อย	กองการศึกษา	4,251,800.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	5,010,159.00	
8	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลจองนายอย (2-5 ปี)	กองการศึกษา	2,050,650.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	1,790,280.00	
รวม			11,965,474.00						12,065,263.00	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดของเกมส์	กองการศึกษา	550,000.00	ม.ค.-ก.พ.	-	-	-	√	-	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี เทศบาลตำบลจูงนายอย	กองการศึกษา	50,000.00	ม.ค.-ก.พ.	-	-	-	√	50,000.00	
3	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล จอบคัพ	กองการศึกษา	30,000.00	ม.ค.-ก.พ.	-	-	-	√	29,300.00	
4	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	กองการศึกษา	150,000.00	เม.ย.	-	-	-	√	-	
5	โครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา	กองการศึกษา	50,000.00	ก.ค.	-	-	-	√	50,000.00	
6	โครงการสืบสานประเพณี “งานศาล หลักเมือง ลือเลื่อง หมากจอบานตำนานน้ำผึ้ง เกสรสามประเทศ”	กองการศึกษา	100,000.00	ก.พ.-มี.ค.	-	-	-	√	100,000.00	
7	อุดหนุนองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านตูมตามโครงการแห่ เทียนพรรษา	กองการศึกษา	40,000.00	ก.ค.	-	-	-	√	40,000.00	
รวม			970,000.00						269,300.00	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	มิ.ย.-ส.ค.	-	-	-	√	20,000.00	
รวม			20,000.00						20,000.00	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด เทศบาล	706,300.00	มี.ค.-พ.ค.	-	-	-	√	706,300.00	
2	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆ	สำนักปลัด เทศบาล	20,000.00	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	√	5,580.00	
3	โครงการจัดงานวันเทศบาล	สำนักปลัด เทศบาล	15,000.00	เม.ย.	-	-	-	√	-	
4	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อการพัฒนา Organization Development (OD)	สำนักปลัด เทศบาล	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.	-	-	-	√	-	
5	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพของเทศบาล ตำบลภูจวนายอย	สำนักปลัด เทศบาล	100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.	-	-	-	√	-	
6	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด เทศบาล	10,000.00	เม.ย.-มิ.ย.	-	-	-	√	10,000.00	
7	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี	สำนักปลัด เทศบาล	16,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	16,000.00	

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สำนักปลัด เทศบาล	24,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	24,000.00	
9	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บาน เลื่อนกระจก 4 ฟุต	สำนักปลัด เทศบาล	16,500.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	16,500.00	
10	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	สำนักปลัด เทศบาล	19,800.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	19,800.00	
11	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม กระจกกรองพร้อมเก้าอี้ โต๊ะ ทำงานเหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	สำนักปลัด เทศบาล	9,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	9,000.00	
12	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อม กระจกกรองพร้อมเก้าอี้ โต๊ะ ทำงานเหล็กแบบ 7 ลื่นชัก	สำนักปลัด เทศบาล	15,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	15,000.00	
13	โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบ พับครึ่ง	สำนักปลัด เทศบาล	18,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	18,000.00	
14	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	สำนักปลัด เทศบาล	850,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	784,000.00	
15	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	สำนักปลัด เทศบาล	24,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	24,000.00	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	สำนักปลัด เทศบาล	32,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	32,000.00	
17	โต๊ะทำงานพร้อมกระจกกรอง พร้อมเก้าอี้ โต๊ะทำงานเหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	สำนักปลัด เทศบาล	9,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	9,000.00	
18	ชุดรับแขกโซฟาพร้อมโต๊ะ กลาง	สำนักปลัด เทศบาล	17,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	17,000.00	
19	โต๊ะทำงานพร้อมกระจกกรอง พร้อมเก้าอี้	สำนักปลัด เทศบาล	9,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	9,000.00	
20	ตู้เย็น	สำนักปลัด เทศบาล	8,500.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	8,500.00	

ลำดับ	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามแผนฯ(บาท)	ระยะเวลาดำเนิน ตามแผน	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
21	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	กองการศึกษา	24,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	24,000.00	
22	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	กองการศึกษา	24,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	24,000.00	
23	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สำนักปลัด เทศบาล	24,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	24,000.00	
24	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองช่าง	17,500.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	17,500.00	
25	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองช่าง	17,500.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	17,500.00	
26	ค่าจัดซื้อกล่องระดับ	กองช่าง	20,100.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	20,100.00	
27	ค่าจัดซื้อกล่องวัดมุม	กองช่าง	179,900.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	179,900.00	
28	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	กองช่าง	40,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	40,000.00	
29	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	กองช่าง	40,000.00	พ.ย.-ธ.ค.	-	-	-	√	40,000.00	
รวม			2,336,100.00							
รวมทั้งสิ้น			40,267,873.00	-	-	-	-	-	31,254,364.00	