

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลภูจองนายอย

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

.....

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้าน คำโทน หมู่ที่ 4	ดำเนินการแล้ว	30,000	30,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
รวม 1 โครงการ			30,000	30,000	0		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสลัม บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 ยาว 147 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการ ของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	453,000	453,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอย ท่าก่อ12 บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 940.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณ การของกองช่าง						
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสาย 2248 - ท่าก่อ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 120 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของ กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	210,000	210,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
4	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2	ดำเนินการแล้ว	150,000	148,800	1,200	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่า ก่อ11 บ้านท่าก่อ หมู่ที่2 ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการ ของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	167,000	167,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ท่าชัน บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ข้างละ	ดำเนินการแล้ว	201,000	201,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

	0.50 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของ กองช่าง						
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอย แก้งเรือง1 บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ศิวจรรย์ ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 700.00 เมตรรายละเอียด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,450 ตารางเมตร ตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	450,000	448,000	2,000	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย คำโตน3 บ้านคำโตน หมู่ที่ 4 ศิวจรรย์กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามใบ ประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	222,000	221,000	1,000	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยคำ โตน4 บ้านคำโตน หมู่ที่4 ศิวจรรย์กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของ กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	187,000	186,000	1,000	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยคำโตน1 เชื่อม ซอยหนองมันปลา6 บ้าน คำโตน หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการ ของกองช่าง	ยกเลิกโครงการ	270,000	0	0	กองช่าง	
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโตน1 บ้านคำโตน หมู่ที่4 รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	270,000	269,000	1,000	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
12	โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก ซอย โคกใหญ่19 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	453,000	453,000		กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
13	โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก ซอย โคกใหญ่ 9/6 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5	ดำเนินการแล้ว	15,000	15,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง						
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่9/4 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	359,000	359,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง 12 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	151,000	151,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง4 บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อม ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	250,000	250,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอย แก่งขี้เหล็ก9 เชื่อม ซอยแก่งขี้เหล็ก11 บ้าน แก่งขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 788.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	460,000	460,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอย กลางเมือง 3 เชื่อมถนนกลางเมือง บ้านตูม บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11	ดำเนินการแล้ว	400,000	399,000	1,000	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง						
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยโคกใหญ่1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	400,000	400,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยแก้งเรือง2 เชื่อม ซอยแก้งเรือง4 บ้านแก้งเรืองพัฒนา หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	150,000	150,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ

21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอย แก่งเรือ2 บ้านแก่งเรือพัฒนา หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หน้า เฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,250.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
22	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยฝั่งเพ(ตอนบน)บ้านแก่งเรือพัฒนา หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.06 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	93,000	93,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอย หนองมันปลา2 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่16 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	80,000	80,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอย หนองมันปลา5 เชื่อม ซอยหนองมันปลา3 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่16 ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบ ประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	200,000	200,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม คຸ້ມປ່າ พอก บ้านคำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 692.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบ ประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	400,000	400,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่นาเจริญ4 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 525.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง	ดำเนินการแล้ว	300,000	300,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

	ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง						
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ภูจอง6 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	200,000	200,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอย หนองนกเป็ด บ้านไร่ณาเจริญ หมู่ที่ 18 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบ ประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	105,000	104,000	1,000	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยไร่ภูจองบ้านไร่ภูจอง หมู่ที่19 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67

	กว่า 3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบ ประมาณการของกองช่าง						
30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยไร่ภูจอง8 บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่19 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
31	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ภูจองนายอย รายละเอียดตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	81,000	81,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
32	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียด ตามใบประมาณการของกองช่าง	ดำเนินการแล้ว	250,000	250,000	0	กองช่าง	ม.ค 67- ก.ย.67
รวม 32 โครงการ			7,327,000	7,318,800	8,200	-	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	30,000	29,890	110	สำนักปลัด	ธ.ค. 66 - ม.ค 67, เม.ย. 67
2	โครงการอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0	15,000	สำนักปลัด	
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
3	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0	15,000	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมรื้อเยาวชนด้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	

5	โครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิง ขั้นต้น(ทฤษฎี/ปฏิบัติ) ให้แก่พนักงาน เทศบาลตำบลอุยงน้อย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	8,010	8,010	0	สำนักปลัด	มี.ค. 67
6	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) สังกัดเทศบาลตำบลอุยง น้อยเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	15,070	14,970	100	สำนักปลัด	มี.ค. 67
รวม 6 โครงการ			103,080	67,870	50,210		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการ Big Cleaning Day	ยกเลิกโครงการ	10,000	0	0		

2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำยาพ่น หมอกควัน ค่าทรายที่มีฟอส ค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	100,000	92,800	7,200	สำนักปลัด	ก.พ.67
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย	ยกเลิกโครงการ	20,000	0	0		
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่างๆ ในการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว	95,000	95,000	0	สำนักปลัด	มี.ค.67
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมว โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว	30,000	7,125	22,875	สำนักปลัด	มี.ค.67
6	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	10,000	10,000	0	สำนักปลัด	เม.ย.67
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ

7	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000 โอนลด 20,000	0	30,000	สำนักปลัด	
8	อุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว	280,000	280,000	0	สำนักปลัด	ก.พ.67- ส.ค.67
รวม 8 โครงการ			545,000	484,925	60,075		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมายประกันสังคมกำหนด	ดำเนินการแล้ว	385,905	318,045	67,860	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว	12,336,000	11,057,000	651,000	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67
3	เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	ดำเนินการแล้ว	3,974,400	3,775,200	199,200	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว	156,000	138,000	18,000	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67

5	เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วนหรือ ในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	ดำเนินการแล้ว	108,123	90,030	18,093	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูจองนายอย เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลภูจอง นายอย	ดำเนินการแล้ว	200,000	200,000	0	สำนักปลัด	พ.ย.66
7	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน ทดแทน	ดำเนินการแล้ว	14,693	7,183	7,509	กองคลัง	ธ.ค.66
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กทบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	903,762	903,762	0	กองคลัง	ธ.ค.66
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายในการจัดการจราจร	ไม่ได้ดำเนินการ	5,000	0	5,000	กองคลัง	
รวม 9 โครงการ			18,083,883	16,489,220.02	966,662.98		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอนาจะหลวย	ดำเนินการแล้ว	210,000	146,962	63,038	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67
2	โครงการจัดงานเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ	ยกเลิกโครงการ	80,000	0	0		
3	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	100,000	99,970	30	สำนักปลัด	13 เม.ย. 67

4	โครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาล ตำบลภูจองนายอย	ดำเนินการแล้ว	30,000	11,038	18,962	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67
5	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลภูจองนายอย เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบ ประกาศตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	30,000	29,980	20	สำนักปลัด	ก.ย.67
รวม 5 โครงการ			370,000	287,950	82,050		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการประกวดผลงานของหนู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	20,000	18,840	1,160	กองการศึกษา	ส.ค.67

2	โครงการสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว	851,365	485,244	366,121	กองการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67
3	โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	ดำเนินการแล้ว	634,140	552,547	81,592	กองการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67
4	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลจองนายอย	ดำเนินการแล้ว	2,356,887	2,034,321	322,565	กองการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ฯ	ดำเนินการแล้ว	2,216,025 โอนลด 89,000	1,739,304	387,721	กองการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67
6	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ	ดำเนินการแล้ว	4,952,000	4,376,407	575,593	กองการศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67

	การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต5 จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 6 โรงเรียนในเขต พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบล ภูจองนายอย						
รวม 6 โครงการ			10,941,417	9,206,663.44	1,734,753.48		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
-------	-----------------	----------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------	----------------	-----------------------

			(บาท)		(บาท)		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายูวชนอายุไม่เกิน 16 ปี เทศบาลตำบลภูจองนายอย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเตรียมสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา เงินค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	50,000	50,000	0	กองการศึกษา	เม.ย.67
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดของเกมส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเตรียมสนาม ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา เงินค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด -ปิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	390,000	390,000	0	กองการศึกษา	ก.พ. 67
3	โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองการศึกษา	13 ม.ค 67
4	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ฝึกสอน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	30,000	29,800	200	กองการศึกษา	เม.ย.67

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	100,000	100,000	0	กองการศึกษา	13 เม.ย.67
6	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	5,000	0	5,000	กองการศึกษา	
7	โครงการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	740,000	499,000	241,000	กองการศึกษา	20-22 ก.ค 67
8	โครงการสืบสานประเพณี“งานศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากงจอบานตำนานน้ำผึ้งเกสรสาม ประเทศ” เพื่อจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	100,000	99,600	400	กองการศึกษา	มี.ค.67
รวม 8 โครงการ			1,415,000	1,168,400	246,600		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นพู่ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดหา พันธุ์ไม้ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	20,000	11,940	5,060	สำนักปลัด	มิ.ย.67
รวม 1 โครงการ			20,000	11,940	5,060		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	ดำเนินการแล้ว	55,000	54,913	87	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและวันสำคัญต่างๆ วันปิยมหาราชวัน จักรี วันข้าราชการพลเรือน วันเจษฎา บดินทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ รวมถึงการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พาน พุ่ม กระเช้าดอกไม้พวงมาลา วัสดุอุปกรณ์ และตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0	15,000		
3	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและค่า เครื่องดื่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ดำเนินการแล้ว	10,000	8,865	1,135	สำนักปลัด	มี.ค.67
4	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลภูจองนายอย	ดำเนินการแล้ว	427,300	395,190	32,110	สำนักปลัด	ก.พ.67

	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าเช่าที่พัก ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน การทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง						
รวม 4 โครงการ		507,300	458,968	48,332			