

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำโพน หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำโพน หมู่ที่ ๔	๓๐,๐๐๐	ม.ค.ก.พ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยสลัม บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ ๑	ยาว ๑๔๗ เมตร	๔๕๓,๐๐๐	ธ.ค.-ม.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ซอยท่าก่อ๑๒ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสาย๒๒๔๘ - ท่าก่อ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว๑๒๐ เมตร	๒๑๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าก่อ หมู่ที่ ๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าก่อ	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าก่อ๑๑ บ้านท่าก่อ หมู่ที่ ๒	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ตารางเมตร	๑๖๗,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าช้างบ้านแก้งเรือง หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๑,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโตน๓ บ้านคำโตน หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๒,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำโตน๔ บ้านคำโตน หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๗,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกใหญ่๙/๔ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๙,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก ซอยโคกใหญ่ ๙/๖ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง ๑๒ บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๑,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดงขวาง๔ บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้งซี่เหล็ก๙ เชื่อม ซอยแก้งซี่เหล็ก๑๑ บ้านแก้งซี่เหล็ก หมู่ที่ ๙	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขอยกกลางเมือง ๓ เชื่อมถนนกลางเมือง บ้านตุม บ้านกลางเมือง หมู่ที่ ๑๑	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขอยกโคกใหญ่ ๑ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑๔	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขอยกแก่งเรือ ๒ เชื่อม ขอยกแก่งเรือ ๔ บ้านแก่งเรือพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขอยกแก่งเรือ ๒ บ้านแก่งเรือพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกห้วยฝั่งเพ(ตอนบน) บ้านแก่งเรือพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๙๓,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขอยกหนองมันปลา ๒ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๖	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขอยกหนองมันปลา ๕ เชื่อม ขอยกหนองมันปลา ๓ บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๑๖	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.-ม.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมคัมปาพอกบ้านค่าน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๗	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	ม.ย. ก.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกซอยหนองนกเปิดบ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ ๑๘	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๕,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกซอยไร่นาเจริญ๖บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ ๑๘	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นาเจริญ๔บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ ๑๘	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.- ส.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่ภูจอง๖บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ ๑๙	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	ก.ค.- ส.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกซอยไร่ภูจอง๖บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ ๑๙	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกซอยไร่ภูจอง๘บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ ๑๙	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.พ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค./เม.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่ออุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี	๑๕,๐๐๐	พ.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการอบรมรื้อเยาวชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	พ.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการ Big Cleaning Day	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน ค่าทรายที่มีฟอส ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.ก.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

๔	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ต่างๆ ในการ ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๙๕,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๕	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสุนัขและแมว โดยทำ การสำรวจปีละ ๒ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ก.ค.ส.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๖	โครงการส่งเสริม การคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๗	โครงการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและ โรคระบาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน พิธี เปิด-ปิด ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๘	อุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน การดำเนินงานตาม โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๙	ค่าจัดซื้อเครื่อง พ่นหมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น หมอกควัน จำนวน ๒ เครื่องๆ	๑๑๘,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๑๘,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนใน เขตพื้นที่อำเภอหนอง หลวง	๒๑๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดงาน เสริมสร้างสุขภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าจัดบูธ กิจกรรมนิทรรศการ ค่า ของรางวัล ค่าจัดทำใบ ประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุ ค่ายานพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่อง เสียง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๘๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๓	โครงการการให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ในเขต เทศบาลตำบลภูจอง นายอย	๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๔	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้ประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลภู จองนายอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบ ประกาศตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมาย ประกันสังคมกำหนด	๓๘๕,๙๐๕	ต.ค.-ก.ย.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๔๘,๒๑๙	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๒,๓๓๖,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔,๔๗๐,๙๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การสนับสนุน สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพล ภาพ	๓,๙๗๔,๔๐๐	ต.ค.-ก.ย.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๘๖๔,๘๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๖,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖๙,๐๐๐	
๕	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณี ฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถ คาดการณ์ได้ล่วงหน้า	๑๐๘,๑๒๓	ต.ค.-ก.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๖	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นเทศบาล ตำบลภูจองนายอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลภูจองนาย อย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๗	เงินสมทบเข้ากองทุน เงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ เข้ากองทุนเงินทดแทน	๑๔,๖๙๓	ม.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๘	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(กทบ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น	๙๐๓,๗๖๒	พ.ย.-ธ.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เพื่อจ่ายในการจัดการจราจร	๕,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
---	----------------------------	---------------------------	-------	-----------	--------------------	---	--

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการประกวดผลงานของหนู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘,๘๔๐	
๒	โครงการสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๕๑,๓๖๕	ต.ค.-ก.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๔๗,๕๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก	๒,๒๑๖,๐๒๕	ต.ค.-ก.ย.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๔๘,๖๘๒	

		เล็ก จำนวน ๖ ศูนย์ฯ					
๔	โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการอาหาร เสริม(นม)ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์	๖๓๔,๑๔๐	ต.ค.- ก.ย.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๕	โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เขต๕ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๖ โรงเรียน ใน พื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลภูจองนายอย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการอาหาร เสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) เขต๕ จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๖ โรงเรียน ใน พื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาล ตำบลภูจองนาย อย	๒,๓๖๕,๘๘๗	ต.ค.- ก.ย.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันแก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขต๕ จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาลตำบล ภูจองนายอย	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันแก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) เขต๕ จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๖ โรงเรียนในเขต พื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาล ตำบลภูจองนาย อย	๔,๙๕๒,๐๐๐	ต.ค.- ก.ย.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

--	--	--	--	--	--	--	--

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๖ ปี เทศบาลตำบลภู จองนายอย	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าเตรียม สนาม ค่าตอบแทน คณะกรรมการใน การตัดสินกีฬา เงินค่ารางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ภูจองเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าเตรียม สนาม ค่าตอบแทน คณะกรรมการใน การตัดสิน กีฬา เงินค่า รางวัล ค่าใช้จ่าย ในพิธี เปิด - ปิด ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๙๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๙๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานวัน เด็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่า ป้าย ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานวัน สงกรานต์	เพื่อจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่า	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

		เครื่องดื่ม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
๕	โครงการส่งตัว นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนแก่ผู้ ฝึกสอน ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่า พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๙,๘๐๐	
๖	โครงการสืบสาน ประเพณี “งาน ศาลหลักเมือง ลือ เลื่องหมากจอบาน ตานานน้ำผึ้งเกรสรสาม ประเทศ”	เพื่อจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๙๙,๖๐๐	
๗	โครงการแห่เทียน พรรษาจังหวัด อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	๗๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๘	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่า ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดหาพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๒๐,๐๐๐	พ.ย.-ม.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงาน รัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ วัน ปิยมหาราช วันจักรี วัน ข้าราชการพลเรือน วัน เจษฎาภินันท์ วันเฉลิม พระชนมพรรษา ฯลฯ รวมถึงการจัดหา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา วัสดุอุปกรณ์ และตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.- ก.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดงาน วันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๕,๐๐๐	เม.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

๓	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อ ทบทวนปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่า จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าอาหารและ ค่าเครื่องดื่มตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.- เม.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๘,๘๖๕	
๔	โครงการอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพของ เทศบาลตำบลภูจอง นายอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่า เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับ การอบรมสมมนา ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด - ปิด ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน การทัศนศึกษาดูงานและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.- ก.พ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	
๕	ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ และป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ใน การสำรวจข้อมูลป้าย แปลงที่ดินและสิ่งปลูก สร้างรายใหม่ในเขต เทศบาล	๓๐,๐๐๐	ต.ค.- ก.ย.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๖	ค่าจัดซื้อตู้เก็บ เอกสารแบบบาน เลื่อนกระจก	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว วัสดุ ๓,๕๐๐ บาท	๑๓,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๓,๐๐๐	
๗	ค่าจัดซื้อพัดลม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัดลม จำนวน ๒ เครื่อง ละ ๓,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐	ต.ค.- ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖,๐๐๐	
๘	ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ๒๔,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๘,๐๐๐	
๙	ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๖๐๐	ต.ค.- ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๖,๖๐๐	

๑๐	ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒	๒๗,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๗,๐๐๐	
๑๑	ค่าจัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท	๑๒,๕๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๒,๕๐๐	
๑๒	ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๖,๐๐๐	
๑๓	ค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	ธ.ค.- ม.ค.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑๑,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

๕.๒ แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการ ปรับปรุง อาคาร สำนักงาน เทศบาล ตำบลภูจอง นายอย	รายละเอียด ตามใบ ประมาณการ ของกองช่าง	๘๑,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-ก.พ.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการ ปรับปรุง อาคาร อเนกประสงค์	รายละเอียด ตามใบ ประมาณการ ของกองช่าง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.-ม.ค.	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	